



PREFEITURA MUNICIPAL

AVEIRO

RELATÓRIO MENSAL

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

MÊS: MAIO

ANO: 2021



Execução de obras e serviços

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA.

Nome do contratado: MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELLI

CNPJ do contratado: 20.910.330/0001-21

Local da Execução da obra: Rua Humberto de Abreu s/n. Centro, Aveiro/PA

Origem do Recurso: Ministério da Saúde

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: Nº 001/2019-PMA

Data início da obra: 31/12/2017

Data final da obra: 31/12/2021

Valor total da obra: R\$ 2.000.150,98

Valor total aplicado: R\$ 1.806.924,63

Valor a desembolsar: R\$ 193.226,35

Percentual total aplicado: 90,34%

Percentual mensal aplicado: 00%

Valor aplicado no mês vigente: 0,00

Execução de obras e serviços

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO PREVENTIVA DE 900 M DE CAIS DE ARRIMO DE CONTENÇÃO, MUNICIPIO AVEIRO PARA

Nome do contratado: D.SIMÕES SILVA & SILVA LTDA.

CNPJ do contratado: 29.851.423/0001-05

Local da Execução da obra: .Município de Aveiro

Origem do Recurso: Ministério do Desenvolvimento Regional.

Modalidade da licitação contratada: RDC

Número do Processo Licitatório: RDC 004/2018-PMA

Data início da obra: 18/07/2019

Data final da obra: 11/07/2021

Valor total da: R\$ 5.750.969,85

Valor total aplicado: R\$ 4.985.800,63

Valor a desembolsar: R\$ 765.169,22

Percentual total aplicado: 86,69%

Percentual mensal aplicado: 00%

Valor aplicado no mês vigente: 0,00

Execução de obras e serviços

Objeto da obra: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA

Nome do contratado: CONSTRUTORA JUMBO LTDA

CNPJ do contratado: 07.630.228/0001-04

Local da Execução da obra:

Origem do Recurso: MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -MDR

Modalidade da licitação contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: Nº.003/2019-PMA

Data início da obra: 27/02/2019

Data final da obra: 24/06/2022

Valor total da: R\$ 1.499.287,76

Valor total aplicado: R\$ 1.051.077,67

Valor a desembolsar: R\$ 448.210,09

Percentual total aplicado: 70,11%

Percentual mensal aplicado: 00%

Valor aplicado no mês vigente: 0,00

Execução de obras e serviços

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE 36 MODULOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES A SER EXECUTADA NA SEDE DO MUNICIPIO.

Nome do contratado: CONSTRUTORA MACAMBIRA E COM. LTDA-EPP

CNPJ do contratado: 19.710.932/0001-56

Local da Execução da obra:

Origem do Recurso: FUNASA

Modalidade da licitação contratada: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 002/2019-PMA

Data início da obra: 29/12/2017

Data final da obra: 11/07/2021

Valor total da obra: R\$ 497.366,63

Valor total aplicado: R\$ 113.055,07

Valor a desembolsar: R\$ 384.311,56

Percentual total aplicado: 22,73%

Percentual mensal aplicado: 00%

Valor aplicado no mês vigente: 0,0