

PREFEITURA MUNICIPAL**OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA****CRONograma Físico Financeiro**

ITEM	UNIDADE	VALOR	DIAS		
			60	120	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.779,17	10.779,17	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	27.511,33	27.511,33	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
4	SUPERESTRUTURA	125.937,73	62.968,87	62.968,87	0,00
		100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	45.874,41	0,00	45.874,41	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	71.122,78	0,00	71.122,78	0,00
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	141.688,19	0,00	70.844,09	70.844,09
		100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	161.987,70	0,00	113.391,39	48.596,31
		100,00%	0,00%	70,00%	30,00%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	103.658,23	20.731,65	62.194,94	20.731,65
		100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
11	PINTURA	20.269,93	0,00	10.134,97	10.134,97
		100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	16.863,90	4.215,98	4.215,98	8.431,95
		100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	17.056,02	3.411,20	5.116,81	8.528,01
		100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
14	LOUÇAS E METAIS	8.346,18	0,00	0,00	8.346,18
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.631,69	1.815,85	1.815,85	0,00
		100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.709,31	0,00	1.354,66	1.354,66
		100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	48.956,91	9.791,38	14.687,07	24.478,46
		100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	31.670,28	0,00	15.835,14	15.835,14
		100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.579,40	0,00	38.289,70	38.289,70
		100,00%	0,00%	50,00%	50,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Desembolso Mensal (com BDI)		914.643,17	141.225,42	517.846,64	255.571,11
Total Mensal (%)		100,00%	15,44%	56,62%	25,23%
Total Acumulado		914.643,17	141.225,42	659.072,06	914.643,17
Total Mensal (%)		100,00%	15,44%	72,06%	100,00%