

Obra
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
AVEIRO

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.
28,14%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		25.054,57	25.054,57		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%
		57.663,00	28.831,50	17.298,90	11.532,60
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		41.175,99	13.999,84	13.588,08	13.588,08
4	SISTEMA ELETRICO	100,00%	30,00%	60,00%	10,00%
		38.803,27	11.640,98	23.281,96	3.880,33
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		1.031,37			1.031,37
Porcentagem			48,57%	33,08%	18,34%
Custo			79.526,89	54.168,94	30.032,37
Porcentagem Acumulado			48,57%	81,66%	100,0%
Custo Acumulado			79.526,88	133.695,82	163.728,20

FABRICIA MARIANE TEIXEIRA CARDOSO
Setor de Engenharia