



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO

Relatório de Execução de Obras e Serviços de engenharia

Fevereiro – 2020

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
Construção de unidade de atenção Especializada em saúde na sede do município de Aveiro/PA.	MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELE	Sede do município de Aveiro/PA.	: Dotação: 10 122.0015 2.048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde. Especificação: 10 301 0016 1.026- Construção e Ampliação de Posto de Saúde; 10 301 0016 1.027 – Construção e Ampliação de unidades básicas de Saúde- Elementos de despesa 44.90.51.00 – Obras e Instalações.	TOMADA DE PREÇO	001/2019	21/10/2019	12/02/2021	2.000.150,98	0,00	0,00	0,00



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
Construção De 36 (Trinta E Seis) Módulos De Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) A Ser Executado Na Sede Do Município De Aveiro E Comunidade De Açaituba, Através Do Convênio Firmado Com A Funasa; (Si854159/2017e Cv : 00471/2017).	Construtora Macambira E Comercio Ltda. - Epp	Sede do Município de Aveiro e Comunidade de Açaituba.	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde; conforme deliberação do convênio / termo de compromisso.	TOMADA DE PREÇO	002/2019	09/10/2019	08/09/2020	497.366,63	0,00	0,00	0,00



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO

OBJETO DA OBRA	NOME DO CONTRATADO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
Manutenção e recuperação de estradas vicinais do município de Aveiro/PA.	Construtora Jumbo Ltda.	Estradas vicinais do município de Aveiro/PA	07 01. 26 782 0012 1.019 – Abertura e Recuperação de estradas vicinais – 44905100 – Obras e Instalações.	TOMADA DE PREÇO	003/2019	08/10/2019	24/09/2020	R\$ 1.499.287,76	R\$ 294.192,07	19,62%	R\$ 294.192,07