RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro de 2019

Melhorias prediais no Posto de Saúde da Sede do Município de Aveiro.

- **Objeto do Projeto:** Melhorias prediais no Posto de Saúde da Sede do Município de Aveiro.
- **Nome do Contratado:** Tapajós e Santana Construtora LTDA-ME, CNPJ nº 01.716.345/0001-09.
- **Local da Execução da Obra:** Aveiro-PA.
- **Origem do Recurso:** Funcional programática: 10 122. 0015 2.048 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde;
  10 031 0016 1.027 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - Elemento de despesa;
  4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 004/2018.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 20/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R$ 197.074,59.
- **Valor Total Aplicado:** R$ 128.351,16.
- **Percentual aplicado:** 65,12%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0.